

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 35

към Договор № 262/15.09.2016 между Възложителя и Изпълнителя за проектиране и строителство на обект: Трета метролиния, бул."Ботевградско шосе" - бул. "Владимир Вазов" - централна градска част - жк "Овча Купел", първи етап - от км 4+320 до км 4+950 с една метростанция

Днес, 22.02, 2019 г., между:

**I. МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД**, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Възраждане, ул. „Княз Борис I“ № 121, ЕИК: 000632256, представлявано от изпълнителния директор проф. д-р инж. Стоян Братоев, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

**II. "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД**, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Триадица, ул. Никола Образописов No 12, представлявано от изпълнителния директор инж. Боян Стоянов Делчев, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се сключи настоящото допълнително споразумение към Договор № 262/15.09.2016 между Възложителя и Изпълнителя за проектиране и строителство на обект: Трета метролиния, бул."Ботевградско шосе" - бул. "Владимир Вазов" - централна градска част - жк "Овча Купел", първи етап - от км 4+320 до км 4+950 с една метростанция между Възложителя и Изпълнителя („Договор“).

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, ЧЕ:

А. На 05.05.2018 г. в хода на изграждане от страна на Изпълнителя на тунелния участък между бъдещите метростанции 6 и 5 на Третата метролиния е настъпило наводнение в новоизграждания тунел в резултат на неконтролируем пробив на водите на река Перловска („Събитие 1“). За да се справи с последиците от Събитие 1 и да предотврати бъдещи аварии Изпълнителят е извършил аварийни и укрепителни мероприятия и е разработил проектно решение за конструктивно възстановяване на засегнатата от аварията корекция на реката и прилежащите берми. Подробното описание на дейностите се съдържа в писмо от Изпълнителя до Инженера с входящ № МС5 – 166/09.05.2018 г. и подробна обосновка към него (Приложение 1). Събитие 1 е отразено и в Протокол № 59 от среща между Възложителя, Изпълнителя и Инженера, проведена на 09.05.2018 (Приложение 2). Страните са установили, че Събитие 1 се дължи на лошо състояние на коритото на река Перловска, което не е можело да бъде установено от Изпълнителя или Възложителя, без да се отбие коритото на реката (което нито една от страните

няма право да извърши съгласно българското законодателство). В резултат на Събитие 1 Изпълнителят е претърпял вреди в размер на 690 454,46 лв.

Б. На 18.06.2018 в резултат на излизане на река Перловска от коритото ѝ е наводнена бъдещата метростанция на Третата метролиния, при което са унищожени материали, механизация и ресурси на Изпълнителя („Събитие 2“). Събитие 2 е отразено в Протокол № 65 от среща между Възложителя, Изпълнителя и Инженера, проведена на 20.06.2018 (Приложение 3). Събитие 2 е квалифицирано като форсмажорно събитие в Сертификат за форсмажор № 17 от 19.19.2018, издаден от Българската търговско-промишлена палата (Приложение 4). В резултат на Събитие 2 Изпълнителят е претърпял вреди в размер на 367 339,33 лв. и е бил в обективна невъзможност да изпълнява задълженията си по Договора за период от 90 дни.

В. Събитие 1 и Събитие 2 са обстоятелства, които Възложителят не е могъл да предвиди при полагане на дължимата грижа по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки.

Г. В задълженията на Изпълнителя по Договора влиза проектирането и изпълнението на „Връзка на трети метродиаметър с националната железопътна мрежа“ в съответствие с идеен проект, предоставен от Възложителя. Този връзка не може да бъде осъществен без съдействието на Държавно предприятие „Национална компания „Пътна инфраструктура“ („НКЖИ“). С писмо от 13.03.2018 г. (Приложение 5) НКЖИ е уведомило Изпълнителя, че подобектът не „може да се осъществи на посоченото място и по посочения начин“ поради собствен проект в напреднал стадий на НКЖИ за модернизация на железопътен възел София. Информацията за собствения проект на НКЖИ следва по време одобрението на идейния на проект на Възложителя за „Връзка на трети метродиаметър с националната железопътна мрежа“ и възлагането на Договора на Изпълнителя и по тази причина представлява обстоятелство, което Възложителят не е могъл да предвиди при полагане на дължимата грижа по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 116, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗОП СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Освен ако не са изрично дефинирани в настоящото допълнително споразумение, посочените в него термини и съкращения, започващи с главна буква, имат значението, дадено им в Договора.

2. Страните се съгласяват, че във връзка с настъпилите последици от:

а. Събитие 1 - Изпълнителят има право на допълнително плащане в размер на 690 454,46 лв., но Времето за завършване няма да бъде удължено.

- б. Събитие 2 - Изпълнителят има право на допълнително плащане в размер на 367 339,33 лв. и Времето за завършване се удължава с 90 дни. Времето за завършване се смята за удължено със сключването на настоящото допълнително споразумение, без да са необходими други действия от страна на Възложителя, Изпълнителя или Инженера.
3. Плащанията по т. 2 от настоящото допълнително споразумение се смятат за части от Разходни центрове № 3 (за Събитие 1), чиято Сума се увеличава съответно от 8 387 796,00 на 9 078 250,46 лв. и № 4 (за Събитие 2), чиято Сума се увеличава съответно от 9 056 518,00 на 9 423 857,33 лв.
4. За целите на издаване на актовете на междинно плащане по договора Събитие 1 и Събитие 2 се смятат за Важни събития съответно на Разходен център № 3 и Разходен център № 4, а за дата на тяхното настъпване се смята датата на подписване на настоящото допълнително споразумение.
5. В резултат на невъзможността от изграждането на „Връзка на трети метродиаметър с националната железопътна мрежа“ Изпълнителят се освобождава от задълженията за изграждане на тази връзка и се заличават Разходен център № 5, и Важни събития 6.17.1, 6.17.2 и 6.17.3 от Разходен център № 6.
6. В резултат на споменатото и намаляване на разходите по т. 5 и сумите за допълнителните плащания по т. 2 от настоящото допълнително споразумение Договорната цена се намалява от 29 824 393 лева на 29 613 106,79 лева .
7. Страните се съгласяват и потвърждават, че ако Възложителят плати на Изпълнителя сумите по т. 2 от настоящото допълнително споразумение, нямат никакви претенции една към друга във връзка със споразумението или обстоятелствата, споменати в него, и че не са им известни никакви факти, които им дават основание за такива претенции. За избягване на съмнение, ако по силата на Договора за някоя от страните е възникнала претенция във връзка с настоящото допълнително споразумение или обстоятелствата, споменати в него, тя се отказва изрично от тази претенция, включително от всякакви висящи претенции по Клауза 20 от Договорните условия.
8. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила на датата на подписването му.
9. Настоящото допълнително споразумение представлява неразделна част от Договора. За всички неуредени въпроси във връзка с въпросите, предмет на настоящото допълнително споразумение, се прилагат правилата на Договора.

Настоящото допълнително споразумение се ползва с приоритета на Договорното споразумение по смисъла на Клауза 1.5 от Специфичните условия.

10. Следните приложения представляват неразделна част от настоящото допълнително споразумение:

- а. Приложение 1 Писмо от Изпълнителя до Инженера с входящ № МС5 – 166/09.05.2018 г. и подробна обосновка към него;
- б. Приложение 2 Протокол № 59 от среща между Възложителя, Изпълнителя и Инженера, проведена на 09.05.2018;
- в. Приложение 3 Протокол № 65 от среща между Възложителя, Изпълнителя и Инженера, проведена на 20.06.2018;
- г. Приложение 4 Сертификат за форсмажор № 17 от 19.19.2018, издаден от Българската търговско-промишлена палата;
- д. Приложение 5 Писмо от НКЖИ от 13.03.2018 г.
- е. Приложение 6 Рекапитулация на Офертната цена във връзка с Допълнително споразумение № 1.
- ж. Приложение 7 График на плащанията за РЦ 3, РЦ 4, РЦ 5 и РЦ 6.
- з. Приложение 8 Рекапитулация на Събитие № 1 и Събитие № 2.
- и. Приложение 9 Количествено стойностни сметки за формиране на разходите по Събитие № 1 и Събитие № 2, одобрени от Инженера и съгласувани с Възложителя.

Настоящото допълнително споразумение са състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

чл. 4, т. 1 от Регламент  
(ЕС) 2016/679

(проф. д-р инж. Стоян Братоев)

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

чл. 4, т. 1 от Регламент  
(ЕС) 2016/679

(инж. Боян Делчев)

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД ААД