

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 142

към Договор № 56/20.02.2017 за проектиране и строителство на обект: Трета метролиния, бул."Ботевградско шосе" - бул. "Владимир Вазов" - централна градска част - жк "Овча Купел", втори етап - от км 11+941,33 до км 14+277,56, първа обособена позиция

Днес, 19.05.2020 г., между:

I. МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Възраждане, ул. „Княз Борис I“ № 121, ЕИК: 000632256, представлявано от изпълнителния директор проф. д-р инж. Стоян Братоев, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

II. ОБЕДИНЕНИЕ „МЕТРО БИЛД ЗАПАД“, БУЛСТАТ 177125220, със седалище и адрес на управление в гр. София, 1407, р-н Лозенец, бул. ЧЕРНИ ВРЪХ №59А, представлявано от Стефан Филипов Тотев, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се сключи настоящото допълнително споразумение към Договор № 56/20.02.2017 между Възложителя и Изпълнителя за проектиране и строителство на обект: Трета метролиния, бул."Ботевградско шосе" - бул. "Владимир Вазов" - централна градска част - жк "Овча Купел", втори етап - от км 11+941,33 до км 14+277,56, първа обособена позиция („Договор“).

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, ЧЕ:

- А. На основание Под-каузи 8.4 и чл. 20.1 от Договорните условия с писмо изх. № .№514А/16.03.2020 г. във връзка с §2, т. 27 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки (ЗОП) Изпълнителят е отправил съобщение за иск към Инженера за удължаване на Времето за завършване поради непредвидени обстоятелства (епидемията от Covid-19 и извънредното положение в България);
- Б. С писмо с изх. МС 16-15-238/14.05.2020 г. Инженерът е приел аргументите на Изпълнителя за наличие на непредвидени обстоятелства, изложени в писмото по буква А, и е разрешил удължаване на Времето за завършване до 30.06.2020 г..
- В. Възложителят и Изпълнителят са съгласни да удължат Времето на завършване съгласно решението на Инженера.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 116, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗОП И ЧЛ. 13, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 Г. И ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ, СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Освен ако не са изрично дефинирани в настоящото допълнително споразумение, посочените в него термини и съкращения, започващи с главна буква, имат значението, дадено им в Договора.
2. Времето за завършване съгласно Под-клауза 1.1.3.3 от Приложение 1 „Резюме на Специфичните условия“ към Договора се удължава до 30.06.2020 г..

3. Страните се съгласяват и потвърждават, че удължаването на Времето за завършване и обстоятелствата, довели до него, се дължат изцяло на фактори извън контрола на страните, че удължаването на Времето за завършване е единствената компенсация, на която Изпълнителят има право във връзка с епидемията от Covid-19, че страните нямат никакви претенции една към друга във връзка с тази промяна или обстоятелствата, довели до нея, и че не са им известни никакви факти, които дават основание за такива претенции. За избягване на съмнение, ако по силата на Договора за някоя от страните е възникнала претенция във връзка с промяната на Договора или обстоятелствата довели до нея, тя се отказва изрично от тази претенция.

4. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила на датата на подписването му.

5. Настоящото допълнително споразумение представлява неразделна част от Договора. За всички неуредени въпроси във връзка с въпросите, предмет на настоящото допълнително споразумение, се прилагат правилата на Договора. Настоящото допълнително споразумение се ползва с приоритета на Договорното споразумение по смисъла на Клауза 1.5 от Специфичните условия.

6. Следните приложения представляват неразделна част от настоящото допълнително споразумение:

- а. Приложение 1 Писмо от Изпълнителя до Инженера с изх. № 514А/16.03.2020;
- в. Приложение 2 Писмо от Инженера до Изпълнителя с изх. МС 16-15-238/14.05.2020 г.

Настоящото допълнително споразумение са състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.


ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:



чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

(проф. д-р инж. Стоян Братоев)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:



чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

(Стефан Тотев)