

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 360

към Договор № 158/17.06.2019 между Възложителя и Изпълнителя за изготвяне на технически проект и строителство на буферен паркинг в кв. 21, м. Овча купел-2 към МС III-18

Днес, 16.12. 2019 г., между:

I. МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Възраждане, ул. „Княз Борис I“ № 121, ЕИК: 000632256, представлявано от изпълнителния директор проф. д-р инж. Стоян Братоев, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

II. ДЗЗД МЕТРО - ПАРКИНГ, БУЛСТАТ 177360841, със седалище и адрес на управление в гр. София 1407, р-н Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ № 33В, представлявано от Жорж Нешев Нешев, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се сключи настоящото допълнително споразумение към Договор № 158/17.06.2019 между Възложителя и Изпълнителя („Договор“) за изготвяне на технически проект и строителство на буферен паркинг в кв. 21, м. Овча купел-2 към МС 111-18

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, ЧЕ:

- А. Изпълнителят е изпълнил изцяло, качествено и в срок задълженията си за изготвяне на технически проект по Договора;
- Б. Изпълнителят не може да започне изпълнението на строителните дейности, предмет на договора, преди получаване на разрешение за строеж на съответния обект.
- В. Съгласно чл. 23 от Договора срокът за изпълнение се удължава съответно, ако е налице спиране на строителните дейности по обективни причини, за които Изпълнителят няма вина. По аргумент на по-силното основание срокът за изпълнение на Договора трябва да се удължи съответно и в случаите, когато строителните работи изобщо не могат да започнат поради обективни причини извън контрола на Изпълнителя. Неиздаването на разрешение за строеж за обекта несъмнено е обективна причина, за която Изпълнителят няма вина.
- Г. Съгласно линейния график, представен от Изпълнителя с офертата му, срокът за извършване на строителните дейности е 5 месеца.
- Д. Към датата на сключване на настоящото допълнително споразумение не може да се предвиди кога ще бъде издадено разрешението за строеж на обекта.
- Е. Възложителят и Изпълнителят са съгласни да удължат съответно срока на изпълнение на Договора.
- Ж. Промяната по буква Е не засяга обема, цената или други съществени елементи на Договора по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 116, АЛ. 1, Т. 7 ОТ ЗОП СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Освен ако са изрично дефинирани в настоящото допълнително споразумение, посочените в него термини и съкращения, започващи с главна буква, имат значението, дадено им в Договора.

2. Срокът за изпълнение по чл. 22, ал. 1 от Договора се удължава с 12 месеца, но с не повече от 5 месеца от датата на получаване на разрешение за Строеж за обекта.

3. Страните се съгласяват и потвърждават, че удължаването на срока за изпълнение на Договора се дължи изцяло на причини извън контрола на страните, че страните нямат никакви претенции една към друга във връзка с тази промяна и че не са им известни никакви факти, които дават основание за такива претенции. За избягване на съмнение, ако по силата на Договора за някоя от страните е възникнала претенция във връзка с промените, предвидени в настоящото споразумение, тя се отказва изрично от тази претенция.


4. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила на датата на подписването му.

5. Настоящото допълнително споразумение представлява неразделна част от Договора. За всички неуредени въпроси във връзка с въпросите, предмет на настоящото допълнително споразумение, се прилагат правилата на Договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:


чл.36а, ал.3 от ЗОП



(проф. д-р инж. Стоян Братоев)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

чл.36а, ал.3 от ЗОП



(Жорж Нешев Нешев)