

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 357

към Договор № 156/ 07.06.2019 между Възложителя и Изпълнителя за изготвяне на технически проект и строителство на улица „Централна“ между ул. „Антонин Колар“ и продължението на ул. „Промислена“

Днес, 01.12. 2019 г., между:

I. МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Възраждане, ул. „Княз Борис I“ № 121, ЕИК: 000632256, представлявано от изпълнителния директор проф. д-р инж. Стоян Братоев, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

II. ЦАРИГРАДСКО ДЗЗД, БУЛСТАТ 176826040, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Триадица, ул. Никола Образописов No 12, представлявано от инж. Боян Стоянов Делчев, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се сключи настоящото допълнително споразумение към Договор № 156/ 07.06.2019 между Възложителя и Изпълнителя („Договор“) за изготвяне на технически проект и строителство на улица „Централна“ между ул. „Антонин Колар“ и продължението на ул. „Промислена“.

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, ЧЕ:

А. Изпълнителят е изпълнил изцяло, качествено и в срок задълженията си за изготвяне на технически проект по Договора;

Б. Изпълнителят не може да започне изпълнението на строителните дейности, предмет на договора, преди получаване на разрешение за строеж на съответния обект.

В. Съгласно чл. 23 от Договора срокът за изпълнение се удължава съответно, ако е налице спиране на строителните дейности по обективни причини, за които Изпълнителят няма вина. По аргумент на по-силното основание срокът за изпълнение на Договора трябва да се удължи съответно и в случаите, когато строителните работи изобщо не могат да започнат поради обективни причини извън контрола на Изпълнителя. Неиздаването на разрешение за строеж за обекта несъмнено е обективна причина, за която Изпълнителят няма вина.

Г. Съгласно линейния график, представен от Изпълнителя с офертата му, срокът за извършване на строителните дейности е 5 месеца.

Д. Към датата на сключване на настоящото допълнително споразумение не може да се предвиди кога ще бъде издадено разрешението за строеж на обекта.

Е. Възложителят и Изпълнителят са съгласни да удължат съответно срока на изпълнение на Договора.

Ж. Промяната по буква Е не засяга обема, цената или други съществени елементи на Договора по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 116, АЛ. 1, Т. 7 ОТ ЗОП СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Освен ако са изрично дефинирани в настоящото допълнително споразумение, посочените в него термини и съкращения, започващи с главна буква, имат значението, дадено им в Договора.

2. Срокът за изпълнение по чл. 22, ал. 1 от Договора се удължава с 12 месеца, но с не повече от 5 месеца от датата на получаване на разрешение за Строеж за обекта.

3. Страните се съгласяват и потвърждават, че удължаването на срока за изпълнение на Договора се дължи изцяло на причини извън контрола на страните, че страните нямат никакви претенции една към друга във връзка с тази промяна и че не са им известни никакви факти, които дават основание за такива претенции. За избягване на съмнение, ако по силата на Договора за някоя от страните е възникнала претенция във връзка с промените, предвидени в настоящото споразумение, тя се отказва изрично от тази претенция.

4. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила на датата на подписването му.

5. Настоящото допълнително споразумение представлява неразделна част от Договора. За всички неуредени въпроси във връзка с въпросите, предмет на настоящото допълнително споразумение, се прилагат правилата на Договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

чл.36а, ал.3 от ЗОП

(проф. д-р инж. Стоян Братоев)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

чл.36а, ал.3 от ЗОП

(инж. Боян Стоянов Делчев)