

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 145-(10)

КЪМ ДОГОВОР № 288/15.11.2021 ГОД. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ:
ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ — ЕТАП III — ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ — МЕТРОУЧАСТЪК ОТ
КМ 2+581,20 ДО КМ 1+280,00 С ЕДНА ПОДЗЕМНА МЕТРОСТАНЦИЯ /МС2/,
МЕЖДУСТАНЦИОННА ВЕНТИЛАЦИОННА УРЕДБА /ВУ/ И ОБОРОТЕН УЧАСТЪК

и

Допълнителни споразумения

№ 294-[1]/30.12.2022 г., № 106-[2]/16.06.2023 г., № 135-[3]/27.07.2023 г.,
№ 227-[4]/16.10.2023 г., № 12-[5]/16.01.2024 г., № 46-[6]/12.03.2024 г.,
№ 121-[7]/10.05.2024 г., № 56-[8]/07.04.2025 г. и № 86-[9]/10.07.2025 г.

Днес 27.10. 2025 г., между:

I. **МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД**, със седалище и адрес на управление в София, район Възраждане, ул. „Княз Борис I“ № 121, ЕИК 000632256, представлявано от председателя на Съвета на директорите Диляна Цвяткова Иванова и изпълнителния директор Николай Найденов Найденов, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

II. **„ХСС-МОНОЛИТ СОФИЯ“ ДЗЗД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, ул. „Георги Софийски“ №52, ет.2, код по БУЛСТАТ 177472502, със съдружници: „МОНОЛИТ СОФИЯ“ АД с ЕИК 175226950 и „Х.С.С.“ ООД с ЕИК 130987513, представлявано от Христо Стефанов Стефанов — представляващ, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се сключи настоящото допълнително споразумение към Договор № 288/15.11.2021г. („Договор“) между Възложителя и Изпълнителя за проектиране и строителство на обект: Трета метролиния — Етап III — Първа обособена позиция — метроучастък от км 2+581,20 до км 1+280,00 с една подземна метростанция /МС2/, междустанционна вентилационна уредба /ВУ/ и оборотен участък.

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, ЧЕ:

А. Страните са установили необходимостта от извършване на допълнителни дейности по изпълнение на проектиране в рамките на Договора, свързани с проектиране и строителство на нова канализационна връзка в зоната на прохода под бул. „Владимир Вазов“ между „Левски В“ и „Левски Г“ — ул. „Могилите“ и ул. „Тома Иконописец“. Горепосочените дейности не са включени в първоначалния обхват на поръчката.

Б. Необходимостта от допълнителните дейности по т. А е резултат от следните непредвидени обстоятелства по смисъла на § 2, т. 27 от ДР на ЗОП:

На 07.08.2025г. е получено писмо от СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН ПОДУЯНЕ относно необходимостта от отводнителни мерки при транспортния тунел под бул. „Вл. Вазов“ (между ж.к. „Левски В“ и „Левски Г“).

Метротунелът между МС2 и МС3 се изгражда под бул. „Владимир Вазов“, като до ул. „Поп Грую“ трасето на метротунела е от северната страна на булеварда, а след тази улица от южната страна на булеварда. В зоната на прохода под бул. „Владимир Вазов“ между „Левски В“ и „Левски Г“ – в участъка между ул. „Могилиите“ и ул. „Тома Иконописец“ конструкцията на тунела разсича канален клон, който отводнява тази зона и се зауства от южната страна.

Във връзка с постоянното наводняване на прохода под бул. „Владимир Вазов“ между „Левски В“ и „Левски Г“ – ул. „Могилиите“ и ул. „Тома Иконописец“, както и затрудненото водоотвеждане на дъждовните води в този участък в южна посока поради минимален наклон, се налага увеличаване на диаметъра на канализационните тръби и заустването в нова водоприемна точка в северна посока. Заустване на юг е невъзможно поради метротунела и високо ниво на съществуващите канали.

Искането от Столична община без съмнение е обстоятелство, възникнало след сключването на Договора, което не би могло да бъде предвидено при полагане на дължимата грижа, не е резултат от действие или бездействие на страните и прави невъзможно изпълнението при договорените условия.

В. Дейностите по т. А може да бъдат изпълнени само от Изпълнителя, доколкото смяната му е невъзможна поради следните технически и икономически причини.

(i) Съвместното изграждане на метротунела и новата канализационна връзка се налага от конструктивната и технологична обвързаност както в етапа на проектиране, така и в етапа на строителство.

(ii) Същевременно съвместното проектиране на подобектите води до икономични проектни решения, без дублиране на разходи при тяхното изпълнение.

Г. Стойността за проектиране на новата канализационна връзка е 40 000 лева без ДДС. Стойността на изменението, включително общата стойност на всички изменения, е под 50 на сто от стойността на Договора, с което се изпълнява условието на чл. 116, ал. 2 от ЗОП.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 116, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗОП СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С настоящето допълнително споразумение Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши срещу възнаграждение в рамките на Договора допълнително проектиране („Допълнително проектиране“), посочено в Приложение 1.

Чл. 2. Всички думи и изрази, започващи с главна буква, ще имат значението, дадено им в Договора, освен ако в това допълнително споразумение не е уговорено друго.

II. СТРОИТЕЛНИ КНИЖА. ИЗМЕНЕНИЯ

Чл. 3. Към датата на сключване на настоящото допълнително споразумение Възложителят е предал на Изпълнителя всички необходими документи и информация за изпълнение на Допълнителното проектиране.

III. ЗАПОЧВАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Чл. 4. Изпълнителят започва Допълнителното проектиране от датата на влизане в сила на настоящото допълнително споразумение.

Чл. 5. Изпълнителят е длъжен да извърши Допълнителното проектиране с грижата на добрия търговец, като спазва предвиденото в инвестиционния проект, условията на Договора и българското законодателство.

Чл. 6. (1) Изпълнителят е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани с Допълнителното проектиране.

(2) Изпълнителят е длъжен да спазва указанията на Инженера, дадени при условията на Договора.

IV. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОЕКТИРАНЕ. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл. 7. (1) Изпълнителят е длъжен да завърши и предаде Допълнителното проектиране в срок от един месец от датата на влизане в сила на настоящото допълнително споразумение.

(2) Изпълнението на Допълнителното проектиране се установява със съставянето и подписването на приемно-предавателен протокол, подписан от представители на Възложителя, Изпълнителя и Инженера.

V. ЦЕНИ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 8. (1) Цената на Допълнителното проектиране е 40 000,00 лева без ДДС.

(2) Цената по предходната алинея включва цялостното изпълнение на Допълнителното проектиране, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд и други подобни, както и печалба за Изпълнителя.

Чл. 9. (1) Цената на Допълнителното проектиране се плаща еднократно в 60-дневен срок от подписването на протокола по чл. 7, ал. 2 и получаване от Възложителя съответната фактура на Изпълнителя.

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10. (1) В срок от 10 работни дни от подписване на настоящото Допълнително споразумение Изпълнителят предоставя гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността по чл. 8, ал. 1.

(2) За гаранцията за изпълнение за Допълнителното проектиране се прилагат съответно правилата за гаранцията за изпълнение по Договора.

IX. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 11. При неизпълнение по това допълнително споразумение всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди при условията на българското законодателство.

Чл. 12. Ако Изпълнителят не предаде Допълнителното проектиране в уговорения срок съгласно условията на Договора и настоящото допълнително споразумение, той дължи неустойка в размер на 0.05% от цената на Допълнителното проектиране за всеки ден на забавата, но не повече от 20%.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 13. Следните приложения представляват неразделна част от това допълнително споразумение:

- i. Приложение 1 – Изисквания на Възложителя относно Допълнителното проектиране.

Чл. 14. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила на датата на подписването му.

Чл. 15. Настоящото допълнително споразумение представлява неразделна част от Договора. За всички неуредени въпроси във връзка с въпросите, предмет на настоящото допълнително споразумение, се прилагат правилата на Договора. Настоящото допълнително споразумение се ползва с приоритета на Договорното споразумение по смисъла на Клауза 1.5 от Специфичните условия.

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Председател на

Съвет на директорите

чл. 37 от ЗОП

Диляна Иванова

Изпълнителен директор

чл. 37 от ЗОП

Николай Найденов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ХСС-МОНОЛИТ СОФИЯ“ ДЗЗД

чл. 37 от ЗОП

Христо Стефанов

Изисквания на Възложителя относно Допълнително проектиране

на

Нова канализационна връзка в зоната на прохода под бул. „Владимир Вазов“ между „Левски В“ и „Левски Г“ – ул. „Могилите“ и ул. „Тома Иконописец“

Инвестиционният проект да се разработи в работна фаза по следните части:

№ по рег	СПЕЦИАЛНОСТ / ПРОЕКТНА ЧАСТ /
1	ЧАСТ ПЪТНИ РАБОТИ
2	ЧАСТ УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИЯ
3	ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ
4	ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ (ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКИ)
5	ЧАСТ ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ
6	ЧАСТ ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ

Изпълнителят е длъжен да спазва:

1. Предвиденото в инвестиционния проект;
2. Условиата на Договора;
3. Българското законодателство;
4. Законовите изисквания, свързани с проектирането;
5. Указанията на Инженера, дадени при условията на Договора.

Инвестиционният проект да се предаде на хартиен носител в 5 /пет/ екземпляра и на цифров носител – 1 /един/ брой.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Председател на
Съвет на директорите

чл. 37 от ЗОП

Дияна Иванова

Изпълнителен директор

Николай Найденов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ХСС-МОНОЛИТ СОФИЯ“ ДЗЗД

чл. 37 от ЗОП

Христо Стефанов