

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 295

Към Договор № 253 /21.10.2021г. за проектиране и строителство на обект: Трета метролиния – Етап III – Трета обособена позиция – метрочастък от км 4+340,00 до км 3+645,00 с една подземна метростанция /МС4/

Днес, 30.12.....2022 г., между:

I. МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Възраждане, ул. „Княз Борис I“ № 121, ЕИК: 000632256, представлявано от председателя на Съвета на директорите проф. д-р инж. Фантина Рангелова и Изпълнителния директор проф. д-р инж. Стоян Братоев, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

II. „ДЖИ ПИ ГРУП“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, бул. „Черни връх“ №59А, с ЕИК 204257528, представлявано от Стефан Филипов Тотев – Изпълнителен директор, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се сключи настоящото допълнително споразумение към Договор № 253/21.10.2021г. между Възложителя и Изпълнителя за проектиране и строителство на обект: Трета метролиния – Етап III – Трета обособена позиция – метрочастък от км 4+340,00 до км 3+645,00 с една подземна метростанция /МС4/

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, ЧЕ:

А. Съгласно Под-клауза 14.2 от Договорните условия на Договора (при систематично тълкуване на тази под-клауза в Общите условия, Специфичните условия и Приложение 1 1 „Резюме на Специфичните условия“) Изпълнителят има право на авансово плащане в размер на 10% от Договорната цена, която се плаща на една вноска след изпълнение на условията за това плащане.

Б. Финансирането на дейностите, предмет на Договора, се осигурява от българската държава по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост („НПВУ“) на Република България по механизма на Механизъм за възстановяване и устойчивост на ЕС.

В. Поради забавяне в одобряването на проекта за НПВУ от Европейската комисия Възложителят успял да плати само част от авансовото плащане чрез мостово финансиране от Столична община.

Г. В резултат на забавеното авансово плащане е нарушена мобилизацията на ресурсите на Изпълнителя, което е довело до забавяне на изпълнението на Договора.

Д. Допълнителен фактор за забавянето е новата вълна на епидемията от Covid-19, настъпила след датата на подписване на договора, която доведе до рекордна за България заболяемост и смъртност в периода януари – март 2022 г. и засегна както вече наетия персонал на Изпълнителя, така и възможностите му да намери заместващ персонал.

Е. На основание Под-клаузи 8.4 и 20.1 от Договорните условия с писмо изх. № МС4-155/11.10.2022 г. и допълнителни разяснения по него с изх. № МС4-170/02.11.2022г. във връзка с §2, т. 27 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки

(ЗОП), Изпълнителят е отправил окончателен иск към Инженера за удължаване на Времето за завършване, поради действието на факторите по букви Г и Д.

Ж. С писмо с изх. № 3777/22.12.2022 Инженерът е приел аргументите на Изпълнителя за наличие на непредвидени обстоятелства, изложени в писмото по буква Е, и на основание Под-клауза 3.5 от Договорните условия е разрешил удължаване на Времето за завършване с 3 месеца.

З. На основание на горепосоченото Възложителят и Изпълнителят се съгласяват да изменят Договора, като отложат плащането на част от авансовото плащане и удължат Времето за завършване.

И. Обстоятелствата, които налагат горепосочените изменения, са обстоятелства, които Възложителят не е могъл да предвиди при полагане на дължимата грижа (по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (“ЗОП”).

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 116, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗОП СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Освен ако не са изрично дефинирани в настоящото допълнително споразумение, посочените в него термини и съкращения, започващи с главна буква, имат значението, дадено им в Договора.

2. Под-клауза 14.7, първи абзац, буква (а) от Договорните условия се изменя, както следва:

(a) (i) първата вноска от авансовото плащане в рамките на 65 дни след издаването на Писмото за Приемане или в рамките на 37 дни след получаването на документите съгласно Под-Клауза 4.2 [Гаранция за Изпълнение] и Под-Клауза 14.2 [Авансово Плащане], което е по-късното;

(ii) втората вноска на авансовото плащане в рамките на 183 дни след плащането на първата вноска на авансовото плащане.

3. В Приложение 1 „Резюме на Специфичните условия” към Договора след Под-клауза “Общо авансово плащане 14.2” се създава следната нова Под-клауза:

Вноски на авансовото 14.2
плащане

1. Първа вноска в размер на 51,74% от общата сума на авансовото плащане, дължима при условията и срока на Под-клауза 14.7, първи абзац, буква (a) (i).

2. Втора вноска в размер на 48,26% от общата сума на авансовото плащане, дължима при условията и срока на Под-клауза 14.7, първи абзац, буква (a) (ii).

4. Времето за завършване съгласно Под-клауза 1.1.3.3 от Приложение 1 „Резюме на Специфичните условия” към Договора се удължава с 3 месеца. За избягване на съмнение, с удължаване на Времето за завършване се удължават съответно със същия срок и сроковете по Графика за Важните събития, както и сроковете за предоставяне от Изпълнителя на условия за работа на другите изпълнители на Възложителя.

5. Страните се съгласяват и потвърждават, че промяната на сроковете за плащане на авансовото плащане и удължаването на Времето за завършване и обстоятелствата, довели до тях, се дължат изцяло на фактори извън контрола на страните, че удължаването на Времето за завършване е единствената компенсация, на която Изпълнителят има право във връзка със забавянето и промяната в сроковете за плащане на авансовото плащане и епидемията от Covid-19, че страните нямат никакви претенции една към друга във връзка с тези изменения на Договора или обстоятелствата, довели до тях, и че не са им известни никакви факти, които дават основание за такива претенции. За избягване на съмнение, ако по силата на Договора за някоя от страните е възникнала претенция във връзка с тези изменения на Договора или обстоятелствата довели до тях, тя се отказва изрично от тази претенция

6. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила на датата на подписването му.

7. Настоящото допълнително споразумение представлява неразделна част от Договора. За всички неуредени въпроси във връзка с въпросите, предмет на настоящото допълнително споразумение, се прилагат правилата на Договора. Настоящото допълнително споразумение се ползва с приоритета на Договорното споразумение по смисъла на Клауза 1.5 от Специфичните условия.


Настоящото допълнително споразумение са състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:



чл. 37 от ЗОП

(проф. д-р инж. Фангина Рангелова)



чл. 37 от ЗОП

(проф. д-р инж. Стоян Братоев)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:



чл. 37 от ЗОП

(Стефан Готев)