

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 09-(12)

към

Договор № 288/15.11.2021г. за проектиране и строителство на обект: Трета метролиния – Етап III – Първа обособена позиция – метроучастък от км 2+581,20 до км 1+280,00 с една подземна метростанция /МС2/, междустанционна вентилационна уредба /ВУ/ и оборотен участък

и

Допълнителни споразумения

№ 294-(1)/30.12.2022 г., № 106-(2)/16.06.2023 г., № 135-(3)/27.07.2023 г., № 227-(4)/16.10.2023 г., № 12-(5)/16.01.2024 г., № 46-(6)/12.03.2024 г., № 121-(7)/10.05.2024 г., № 56-(8)/07.04.2025 г., № 86-(9)/10.07.2025 г., № 145-(10)/27.10.2025 г. и № 24-(11)/19.02.2026 г.

Днес, 30.04......2026 г., между:

I. МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Възраждане, ул. „Княз Борис I“ № 121, ЕИК: 000632256, представлявано от председателя на Съвета на директорите Диляна Цвяткова Иванова и изпълнителния директор Николай Найденов Найденов, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

II. „ХСС-МОНОЛИТ СОФИЯ“ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, ул. „Георги Софийски“ №52, ет.2, код по БУЛСТАТ 177472502, със съдружници: „МОНОЛИТ СОФИЯ“ АД с ЕИК 175226950 и „Х.С.С.“ ООД с ЕИК 130987513, представлявано от Христо Стефанов Стефанов – представляващ, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се сключи настоящото допълнително споразумение към Договор № 288/15.11.2021 г. („Договор“) между Възложителя и Изпълнителя за проектиране и строителство на обект: Трета метролиния – Етап III – Първа обособена позиция – метроучастък от км 2+581,20 до км 1+280,00 с една подземна метростанция /МС2/, междустанционна вентилационна уредба /ВУ/ и оборотен участък.

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, ЧЕ:

А. В хода на изпълнение на Договора се констатираха непредвидени обстоятелства извън контрола на страните, водещи до обективна невъзможност за изпълнение на задълженията на Изпълнителя в рамките на уговорените срокове, а именно затруднения при доставките на специализирани кабели за външно електрозахранване от градски подстанции. Затрудненията са пряк резултат от войната в Украйна, доколкото значителна част от производствения капацитет на производителите на горепосоченото

оборудване е пренасочен към задоволяване нуждите на тази страна. По-конкретно забавените доставки на оборудването водят до невъзможност за извършване на следните дейности в посочените в Договора срокове:

1. По отношение на външното електрозахранване:
 - въвеждане в експлоатация на захранващи кабелни линии и съоръжения;
 - провеждане на административни процедури и координация с ЕРМ-Запад ЕАД и ЕСО ЕАД;
 - сключване на договори и осигуряване на постоянно електрозахранване.
2. По отношение на системите и оборудването:
 - провеждане на функционални тестове и изпитания на системите за управление и безопасност, включително оборудване на Siemens;
 - извършване на настройки и интеграция на отделните подсистеми.
3. По отношение на контактната мрежа и експлоатационните дейности:
 - извършване на настройки на съоръженията и интеграция със системите за управление;
 - провеждане на проби с подвижен състав и цялостно тестване на инфраструктурата.

Б. На основание 20.1 от Договорните условия с писмо с вх. № М-1381-17.03.2026 г. Изпълнителят е отправил иск към Инженера за удължаване на Времето за завършване поради действието на факторите по буква А.

В. С писмо с вх. № М-1671-03.04.2026 г. Инженерът е приел аргументите на Изпълнителя за наличие на непредвидени обстоятелства, изложени в писмото по буква Б, и на основание Под-клауза 3.5 от Договорните условия е разрешил удължаване на Времето за завършване до 30.06.2026 г.

Г. На основание на горепосоченото Възложителят и Изпълнителят се съгласяват да изменят Договора, като удължат Времето за завършване.

Д. Обстоятелствата, които налагат горепосочените изменения, са обстоятелства, които Възложителят не е могъл да предвиди при полагане на дължимата грижа (по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки ("ЗОП")), и изменението на Договора не води до промяна на неговия предмет.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 116, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗОП СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Освен ако не са изрично дефинирани в настоящото допълнително споразумение, посочените в него термини и съкращения, започващи с главна буква, имат значението, дадено им в Договора.

2. Времето за завършване съгласно Под-клауза 1.1.3.3 от Приложение 1 „Резюме на Специфичните условия“ към Договора се удължава до 30.06.2026 година включително. За избягване на съмнение, с удължаване на Времето за завършване се удължават съответно и сроковете по Графика за Важните събития и сроковете за предоставяне от Изпълнителя на условия за работа на другите изпълнители на Възложителя.

3. Страните се съгласяват и потвърждават, че удължаването на Времето за завършване и обстоятелствата, довели до него, се дължат изцяло на фактори извън контрола на страните, че удължаването на Времето за завършване е единствената компенсация, на която Изпълнителят има право във връзка с обстоятелствата, посочени в преамбюла на настоящото допълнително споразумение, че страните нямат никакви претенции една към друга във връзка с тези изменения на Договора или обстоятелствата, довели до тях, и че не са им известни никакви факти, които дават основание за такива претенции. За избягване на съмнение, ако по силата на Договора за някоя от страните е възникнала претенция във връзка с тези изменения на Договора или обстоятелствата довели до тях, тя се отказва изрично от тази претенция

4. Настоящото допълнително споразумение представлява неразделна част от Договора. За всички неуредени въпроси във връзка с въпросите, предмет на настоящото допълнително споразумение, се прилагат правилата на Договора. Настоящото допълнително споразумение се ползва с приоритета на Договорното споразумение по смисъла на Клауза 1.5 от Специфичните условия.

Настоящото допълнително споразумение са състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Председател на Съвета на директорите:

чл. 37 от ЗОП

Дияна Иванова

Изпълнителен директор

чл. 37 от ЗОП

Николай Найденов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ХСС-МОНОЛИТ СОФИЯ“ ДЗЗД

чл. 37 от ЗОП

Христо Сте

едставляващ

