

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 72-(3)

към

ДОГОВОР № 234/29.09.2021 г. за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за контрол и управление на влаковото движение, комуникации и перонни преградни врати за метроучастък от км 4+340,00 до км 1+280,00

и

Допълнителни споразумения

№ 89-(1)/10.07.2025 г. и

№ 121-(2)/12.08.2025 г.

Днес, 11.05 2026 г., между:

I. МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Възраждане, ул. „Княз Борис I“ № 121, ЕИК: 000632256, представлявано от председателя на Съвета на директорите Диляна Цветкова Иванова и изпълнителния директор Николай Найденов Найденов, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

II. ДЗЗД „СИМЕНС МОБИЛИТИ“, с код по БУЛСТАТ 177472609, със седалище и адрес: гр. София, ул. Кукуш № 22, със съдружници СИМЕНС МОБИЛИТИ ЕООД с ЕИК 204958002 и СИМЕНС МОБИЛИТИ ГМБХ, Германия, представлявано от управителите Калин Иванов и Калина Миленкова, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се сключи настоящото допълнително споразумение към Договор № 234/29.09.2021 г. за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за

контрол и управление на влаковото движение, комуникации и перонни преградни Врати за метрочастък от км 4+340,00 до км 1+280,00 („Договор“).

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, ЧЕ:

А. С допълнителни споразумения на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) Възложителят е удължил сроковете за изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) на другите изпълнители на Възложителя в участъците на метрото, където трябва да бъдат изградени Системите, до 30.06.2026 г. включително.

Б. Доколкото изпълнението на дейностите по Договора е тясно свързано с изпълнението на СМР от другите изпълнители, и не може да бъде реализирано самостоятелно, необходимо е крайните срокове за изграждане на Системите да бъдат променени в съответствие с удължените крайни срокове за изграждане на съответните участъци от третата линия на метрото, възложени на другите изпълнители на СМР.

В. Обстоятелствата, които налагат горепосочените изменения, са обстоятелства, които Възложителят не е могъл да предвиди при полагане на дължимата грижа (по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“), и изменението на Договора не води до промяна на неговия предмет.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 116, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗОП СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Освен ако не са изрично дефинирани в настоящото допълнително споразумение, посочените в него термини и съкращения, започващи с главна буква, имат значението, дадено им в Договора.
2. Чл. 14.2 от Договора се изменя, както следва:
„14.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да извърши всички настройки и необходимите изпитания за пускане в експлоатация на всички Системи в срок от 45 месеца от началото на изпълнението на Договора по смисъла на чл. 3.2.“
3. Настоящото допълнително споразумение представлява неразделна част от Договора. За всички неуредени въпроси във връзка с въпросите, предмет на настоящото споразумение, се прилагат правилата на Договора.

4. Настоящото допълнително споразумение е съставено в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД

Председател на Съвета на директорите

чл. 37 от ЗОП

Деляна Иванова

Изпълнителен директор

чл. 37 от ЗОП

Николай Найденов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ДЗЗД „СИМЕНС МОБИЛИТИ“

Управител

чл. 37 от ЗОП

Калин Иванов

Управител

чл. 37 от ЗОП

Калина Миленкова

Съгласен:
К. Франческа чл. 37 от ЗОП