



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

## ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

### Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



## РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

<b>I.1) Наименование и адреси</b>			
Официално наименование: Метрополитен ЕАД		Национален регистрационен номер: <sup>2</sup> 000632256	
Пощенски адрес: ул. Княз Борис I, №121			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Лице за контакт: Искра Илиева		Телефон: +359 29212722	
Електронна поща: iilieva@metropolitan.bg		Факс: +359 29877892	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): <a href="https://www.metropolitan.bg/">https://www.metropolitan.bg/</a> Адрес на профила на купувача (URL): <a href="https://metropolitan.nit.bg/">https://metropolitan.nit.bg/</a>			

## РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

### II.1) Обхват на обществената поръчка

<b>II.1.1) Наименование:</b> Проектиране и строителство на разширение на метрото в София, Линия 3, Етап III – Участък под бул. Вл. Вазов от км.4+340,00 до км.1+280,00 с три метростанции по обособени позиции Референтен номер: <sup>2</sup>
<b>II.1.2) Основен CPV код:</b> 45234125 Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup> _____
<b>II.1.3) Вид на поръчка</b> <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги

### II.2) Описание

<b>II.2.1) Наименование: <sup>2</sup></b> Проектиране и строителство на метроучастък от км.2+581,20 до км.1+280,00 с една подземна метростанция /MC2/, междустанционна уредба /ВУ/ и оборотен участък Обособена позиция №: 1 2
<b>II.2.2) Допълнителни CPV кодове <sup>2</sup></b> Основен CPV код: <sup>1</sup> 45221200 Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup> _____ Основен CPV код: <sup>1</sup> 71000000 Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup> _____
<b>II.2.3) Място на изпълнение</b> Основно място на изпълнение: гр. София код NUTS: <sup>1</sup> BG411
<b>II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:</b> (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Изготвяне на технически /раб./ проект, строителство, доставка на

необходимото оборудване и въвеждане в експлоатация на подземен метростанция от края на МС3 до края на оборотния участък, една подземна метростанция /МС2/ и една междустанц. вентилационна уредба /ВУ/. МС2 е разположена по протежението на бул. "Вл. Вазов", под кръстовището на бул. "Вл. Вазов" с ул. "Ст. Доспевски". Предвижда се МС2 и метротунелът да се изграждат по открит способ – в открит котлован с вертикално укрепване.

МС2 е разположена в прав участък, с вход от две страни с два вестибюла. В МС2 е предвидена тягова подстанция. Метростанцията е с дължина 1301,20м. МС2 има дължина 158,50м и разгъната застроена площ 7125м<sup>2</sup>. Междустанционната ВУ е при км.2+023,00. Техническият /работният/ проект, строителството, доставката на необходимото оборудване, пусковите изпитания и въвеждането в експлоатация трябва да бъдат изпълнени по необходимите части на проекта.

### II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: 39 или Продължителност в дни: \_\_\_\_\_  
или

Начална дата: \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг

Крайна дата: \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

### II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да  Не

Идентификация на проекта:

План за възстановяване и устойчивост

## РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

### IV.2) Административна информация

#### IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 241-634498

Номер на обявлението в РОП:1024873

## РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 288

Обособена позиция №: 2 1

#### Наименование:

Проектиране и строителство на метростанция от км.2+581,20 до км.1+280,00 с една подземна метростанция МС2, междустанционна вентилационна уредба /ВУ/ и оборотен участък

### V.2) Възлагане на поръчката

#### V.2.1) Дата на сключване на договора

15.11.2021 дд/мм/гггг

#### V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да  Не

#### V.2.3) Име и адрес на изпълнителя <sup>1</sup>

Официално наименование:

ХСС МОНОЛИТ СОФИЯ ДЗЗД

Национален регистрационен номер: <sup>2</sup>

177472502

Пощенски адрес:

ул. Георги Софийски №52, ет.2

Град:

София

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

1606

Държава:

BG

Електронна поща:

office@grouphss.com

Телефон:

+359 24219317

Интернет адрес: (URL)

www.grouphss.com

Факс:

+359 24219318

Изпълнителят е МСП

Да  Не

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

**V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)**

Обща стойност на обществената поръчка: 32211380.61 Валута: EUR

**РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

**VI.3) Допълнителна информация: 2**

Подизпълнители: ЕВРО АЛИАНС ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД, ЕИК131112094, дял 21%, СМР тунелен участък; РИКАТ ООД, ЕИК 831085095, дял 1,6%, проектиране Арх. и Конструкции; ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД, ЕИК 813029821, дял 1,6%, СМР пътища. От Раздел VII.1.4 и VII.2.1: 7.С ДС №121(7)/10.05.2024, в резултат на отчетена инфлация за 2 трим. на 2023г и на база обема изпълнени СМР за същия период, цената се увеличава с 2206250.17лв без ДДС. 8.С ДС №56(8)/07.04.2025г, в резултат на отчетена инфлация за 2022, 2023 и 2024 и на база обема реално извършено стр-ство в периода до 31.12.2024г, цената се увеличава с 9449997,68лв без ДДС. 9.С ДС №86(9)/10.07.2025г., поради обстоятелства, които Възложителят не е могъл да предвиди действието на фактори по букви А и Б от ДС, срокът се удължава до 31.03.2026 при условие-удължаване на срока по договора за финансиране. 10.С ДС №145-(10)/27.10.2025г Възл. възлага доп. проектиране на нова канал. връзка в зоната на прохода под бул.Вл.Вазов за 40 хил.лв без ДДС. Продължава в Раздел VI.4.3)

**VI.4) Процедури по обжалване**

**VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

срсadmin@срс.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.cpc.bg>

**VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2**

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

**VI.4.3) Подаване на жалби**

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Неприложимо

Продължение от Раздел VI.3): С ДС №24-(11)/19.02.2026г Възложителят възлага допълнителни СМР за изграждане на нова канализационна връзка в зоната на прохода под бул. Вл. Вазов за 558 049,50 евро без ДДС.

Продължение от Раздел VII.2.2): Строителството на новата канализационна връзка следва да бъде завършено преди началото на изпълнението на ламела 13 на тунелния участък от Договора, тъй като старата канализационна връзка трябва бъде премахната;

Съвместното изграждане новата отводнителна система със строителството

на метротунела ще намали разходите, свързани с въвеждане на временна организация на движение за направа на връзката, тъй като такава вече ще е одобрена и изпълнена за строителството на метротунела; Отпадат разходите за мобилизация на строителна техника и работна ръка за строителството на новата канална връзка, тъй като такава вече е създадена за изграждането на метротунела от Изпълнителя на Договора; Отпадат разходите за престой на техника и работна ръка, тъй като за изпълнението на Обекта по договора и за изграждане на новата канализационна връзка ще се използва една и съща строителна площадка. Смяната да изпълнителя би довела до затруднения, свързани с експлоатацията на Обекта и канализационната връзка, тъй като в процеса на експлоатация през гаранционния период могат да възникнат спорове между различните изпълнители относно отговорността за дефекти.

**VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби <sup>2</sup>**

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

**VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление**

Дата: 04/03/2026 дд/мм/гггг

**РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**

**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията**

**VII.1.1) Основен CPV код:** 45234125

Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup> \_\_\_\_\_

**VII.1.2) Допълнителни CPV кодове <sup>2</sup>**

Основен CPV код: <sup>1</sup> 45221200

Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup> \_\_\_\_\_

**VII.1.3) Място на изпълнение**

Основно място на изпълнение:

гр. София

код NUTS:<sup>1</sup> BG411

**VII.1.4) Описание на обществената поръчка:**

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)

Проектиране и строителство на подземен метроучастък от края на МС3 до края на оборотния участък, една подземна МС2 и междуст. ВУ. След изменение на плана за регулация се променя ситуирането на МС2 и оборотния участък като в пространството над същия се проектира и изгражда буферен паркинг. Във връзка с постоянното наводняване на прохода под бул. Вл. Вазов между Левски В и Левски Г-ул. Могилите и ул. Т. Иконописец, както и затрудненото водоотвеждане на дъждовните води в този у-к в южна посока поради минимален наклон, се налага увеличаване на диаметъра на канал, тръби и заустване в нова водоприемна точка в северна посока. Промяната налага доп. проектиране и стр-во на канала по необх. части.

Продължение от VII.2.1) 6.С ДС №46(6)/12.03.2024г, в резултат на отчетена инфлация за 1 трим. на 2023г и на база обема изпълнени СМР за същия период, цената се увеличава с 2 880 521,48 лв без ДДС. Към Раздел VI.3)

**VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична**

<b>система за закупуване</b>			
Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: _____			
или			
Начална дата: _____ дд/мм/гггг			
Крайна дата: 31.03.2026 дд/мм/гггг			
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):			
<b>VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)</b>			
Обща стойност на поръчката/обособената позиция:		4 650 2931.29	Валута: EUR
Поръчката е възложена на група от икономически оператори <span style="float: right;">Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/></span>			
<b>VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя <sup>1</sup></b>			
Официално наименование: ХСС МОНОЛИТ СОФИЯ ДЗЗД		Национален регистрационен номер: <sup>2</sup> 177472502	
Пощенски адрес: ул. Георги Софийски №52, ет.2			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1606	Държава: BG
Електронна поща: office@grouphss.com		Телефон: +359 24219317	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 24219318	
Изпълнителят е МСП <span style="float: right;">Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/></span> (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			
<b>VII.2) Информация относно изменения</b>			
<b>VII.2.1) Описание на измененията</b>			
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката): 1.С Доп. споразумение /ДС/ №294/30.12.2022г времето за завършване е удължено с 3 месеца и са направени изменения в Подклауза 14.7, в "Резюме на Специфичните условия" към Договора. 2.С ДС №106/(2)/16.06.2023г, в резултат от отчетена инфлация за 2 трим. на 2022г и на база обема изпълнени СМР за същия период, цената се увеличава с 619 168,96 лв без ДДС. 3.С ДС №3(135)/27.07.2023г Възложителят възлага доп. проектиране на БУФЕРЕН ПАРКИНГ С ВХОДНОИЗХОДНИ РАМПИ ПРИ МЕТРОСТАНЦИЯ ІІІ2 НА БУЛ."ВЛАДИМИР ВАЗОВ", във фаза РП по всички необх. части на проекта на стойност 181 260,48 лв без ДДС. 4.С ДС №4(227)/16.10.2023г Възложителят възлага доп. СМР на обекта от т.3 по всички части на проекта на стойност 7 739 137,77 лв без ДДС. 5.С ДС №12(5)/16.01.2024г, в резултат на отчетена инфлация за 3 и 4 трим. на 2022г и на база обема изпълнени СМР за същия период, цената се увеличава с 3 744 057,07 лв без ДДС. Продължава в VII.1.4)			
<b>VII.2.2) Причини за изменение</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС) Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя: ДС №24-(11)/19.02.2026г е сключено на осн. чл.116, ал.1, т.2 от ЗОП-непредв. обст-ство се явява писмо от СО–Р-Н ПОДУЯНЕ РПД25-ТД26-887/07.08.2025г относно необходимост от отводнителни мерки при тр. тунел под бул.Вл. Вазов (между ж.к.Левски В и Г). В зоната на прохода, в у-ка между ул. Могилите и ул.Т. Иконописец, конструкцията на метротунела между МС2 и МС3 разсича канален клон, който отводнява тази зона. Постоянното наводняване на прохода и затрудненото водоотвеждане на дъжд. води налагат увеличаване на диаметъра на канал. тръби и заустване в нова водоприемна точка. Новата кан. връзка може да бъде изпълнена само от Изпълнителя, доколкото смяната му е невъзможна поради следните техн. и иконом. причини-доставката и монтажа на отделните констр. елементи за кан.връзка са тясно свързани с			

<p>организ. за изпълнение на прилеж. тунел;прекъсването на същ.канал е обвързано с графика за изпълнение на тунела по Договора; Продължава в Раздел VI.4.3)</p> <p><input type="checkbox"/>Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагач орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)</p> <p>Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:</p>			
<b>VII.2.3) Увеличение на цената</b>			
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)			
Стойност, без да се включва ДДС:	45944881.79	Валута:	EUR
Обща стойност на поръчката след измененията			
Стойност, без да се включва ДДС:	46502931.29	Валута:	EUR

Възлагачият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1            моля, повторете, колкото пъти е необходимо
- 2            в приложимите случаи