

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 320

към Договор № 302/28.09.2015 между Възложителя и Изпълнителя за проектиране и строителство на обект: Трета метролиния, бул. "Ботевградско шосе" - бул. "Владимир Вазов" - централна градска част - жк "Овча Купел", първи етап - от км 4+950 до км 11+966,34, втора обособена позиция - участък от км 8+996,69 (край на МС 11) до км 6+561,05 (край на МС 8) с 3 бр. метростанции

Днес, 02.10, 2019 г., между:

**I. МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД**, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Възраждане, ул. „Княз Борис I“ № 121, ЕИК: 000632256, представлявано от изпълнителния директор проф. д-р инж. Стоян Братоев, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

**II. ОБЕДИНЕНИЕ „МЕТРО БИЛД ЦЕНТЪР“**, БУЛСТАТ 176905915, със седалище и адрес на управление в гр. София, 1407, р-н Лозенец, бул. ЧЕРНИ ВРЪХ №59А, представлявано от Стефан Филипов Тотев, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се сключи настоящото допълнително споразумение към Договор № 302/28.09.2015 между Възложителя и Изпълнителя за проектиране и строителство на обект: Трета метролиния, бул. "Ботевградско шосе" - бул. "Владимир Вазов" - централна градска част - жк "Овча Купел", първи етап - от км 4+950 до км 11+966,34, втора обособена позиция - участък от км 8+996,69 (край на МС 11) до км 6+561,05 (край на МС 8) с 3 бр. метростанции между Възложителя и Изпълнителя („Договор“).

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, ЧЕ:

А. На основание Под-каузи 8.4 и чл. 20.1 от Договорните условия с писмо с изх. № 1029-А/13.09.2019 Изпълнителят е предявил иск пред Инженера за удължаване на Времето за завършване поради непредвидени обстоятелства, ;

Б. На основание Под-Клауза 3.5 от Договорните условия с писмо с изх. № 2630 (1) – III/18.09.2019. Инженерът е приел аргументите на Изпълнителя, изложени в горепосоченото писмо, и разрешил удължаване на Времето за завършване с два месеца.

В. Възложителят и Изпълнителят са съгласни да удължат Времето на завършване съгласно решението на Инженера.

Г. Промяната по буква Б не засяга обема, цената или други съществени елементи на Договора по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 116, АЛ. 1, Т. 7 ОТ ЗОП СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Освен ако не са изрично дефинирани в настоящото допълнително споразумение, посочените в него термини и съкращения, започващи с главна буква, имат значението, дадено им в Договора.

2. Времето за завършване съгласно Под-клауза 1.1.3.3 от Приложение 1 „Резюме на Специфичните условия“ към Договора се удължава с два месеца.
3. Страните се съгласяват и потвърждават, че удължаването на Времето за завършване се дължи изцяло на фактори извън контрола на страните, че страните нямат никакви претенции една към друга във връзка с тази промяна и че не са им известни никакви факти, които дават основание за такива претенции. За избягване на съмнение, ако по силата на Договора за някоя от страните е възникнала претенция във връзка с промените, предвидени в настоящото споразумение, тя се отказва изрично от тази претенция.
4. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила на датата на подписването му.
5. Настоящото допълнително споразумение представлява неразделна част от Договора. За всички неуредени въпроси във връзка с въпросите, предмет на настоящото допълнително споразумение, се прилагат правилата на Договора. Настоящото допълнително споразумение се ползва с приоритета на Договорното споразумение по смисъла на Клауза 1.5 от Специфичните условия.
6. Следните приложения представляват неразделна част от настоящото допълнително споразумение:
- а. Приложение 1 Писмо от Изпълнителя до Инженера с изх. № 1029-А/13.09.2019;
  - б. Приложение 2 Писмо от Инженера до Изпълнителя с изх. № 2630 (1) – III/18.09.2019.
7. Настоящото допълнително споразумение са състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Настоящото допълнително споразумение са състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

чл.36а, ал.3 от ЗОП

(проф. д-р инж. Стоян Братоев)



**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

ДЗ чл.36а, ал.3 от ЗОП

център"

(Стефан Тотев)

